



Bericht der GRPK zum Abschluss der Investition Ausbau Kindergarten

Auftrag und Prüfungsgebiete

Die Geschäftsprüfungskommission führt gemäss §102 des Gemeindegesetzes die Oberaufsicht über alle Gemeindebehörden und Verwaltungszweige. Insbesondere prüft sie, ob die Rechtsnormen generell richtig angewendet werden sowie ob die Gemeindeversammlungsbeschlüsse ordnungsgemäss vollzogen worden sind und erstattet der Gemeindeversammlung Bericht über ihre Feststellungen.

Im Rahmen unseres Auftrags haben wir den Vollzug des Gemeindeversammlungsbeschluss Ausbau Kindergarten vom 11. Juni 2018 überprüft sowie die Abschlussrechnung des Projekts geprüft.

Durchführung

Am 9. Mai wurde der Projektabschluss zur Revision angekündigt. Die Projektabschlussrechnung wurde uns am 11. Mai zur Prüfung zugestellt. Weitere Unterlagen wurden am 13. und 16. Mai auf Anfrage zugestellt. Das Geschäft soll an der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2022 abgeschlossen werden und die Entwürfe für die Nachtragskredite lagen uns auch vor. Auf Grund der kurzen für die Prüfung zur Verfügung stehenden Zeit erfolgte die Revision nur durch einen Vertreter der GRPK und die Erkenntnisse wurden durch die anderen Mitglieder kontrolliert. Das Geschäft Ausbau Kindergarten wurde auf Vollzug gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss und die Rechnung auf Vollständigkeit, Plausibilität und Nachverfolgbarkeit geprüft. Verschiedene Fragen konnten bilateral direkt mit der Verwaltung geklärt werden.

Prüfungsgebiete

Die Bauabschlussrechnung Ausbau Kindergarten wurde auf Einhaltung des Budgets und auf Übereinstimmung mit der Buchhaltung überprüft. Ebenfalls wurde der Gemeindeversammlungs-Beschluss analysiert und auf vollständige Umsetzung überprüft.

Prüfungsergebnisse

- Die Bauabschlussrechnung wurde durch g3 architektur GmbH sauber und professionell geführt.
- Die Bauabschlussrechnung wurde durch die Verwaltung durch eine Projektabschlussrechnung ergänzt, welche weitere Aufwände wie Vorprojekt oder Bauversicherung beinhaltet. Die Belege, Kontoauszüge und Dokumente waren vorhanden.
- Die Projektabschlussrechnung schliesst mit Brutto-Investitionen von CHF 650'952.70 bzw. mit Netto-Investitionen CHF 633'817.68 ab. Damit liegen die Investitionen brutto um CHF 50'952.68 bzw. netto um CHF 33'817.68 über dem bewilligten Kredit.
- In der Anlagebuchhaltung per 31.12.2021 sind die Netto-Investitionen und die geplante Nutzungsdauer korrekt ausgewiesen. Die Angaben stimmen mit der Projektabschlussrechnung überein. Die Brutto-Investitionen sind nur saldiert dargestellt.
- Diese Mehrkosten sind begründet und der Nachtragskredit soll an der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2022 beantragt werden.
- Für den nun höheren Gebäudeversicherungswert werden zusätzlich Anschlussgebühren im Umfang von CHF 19'986.75 fällig. Diese Gebühren wurden beim Kreditantrag nicht

berücksichtigt, ein entsprechender Nachtragskredit soll an der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2022 beantragt werden und diese Gebühren müssen noch in die Anlagebuchhaltung aufgenommen werden.

Antrag

Die GRPK beantragt, die Anträge des Gemeinderates betreffend Bauabrechnung und Nachtragskredite zum Ausbau Kindergarten zu genehmigen.

Liesberg 16. Mai 2022

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Liesberg



Iwan Nussbaumer
Präsident



Franz Riva
Mitglied



Daniel Haussener
Mitglied